



УКРАЇНА

ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

28 січня 2019 року

м. Прилуки

№ 26р

Про затвердження звіту (проміжного)  
з моніторингу виконання Плану дій зі  
сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)  
м. Прилуки за 2014-2016 роки

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою виконання зобов’язань в рамках співпраці з Європейською ініціативою “Угода мерів” щодо проведення моніторингів та надання звітності по реалізації заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Прилуки,

**ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:**

1. Затвердити звіт (проміжний) з моніторингу виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Прилуки за 2014-2016 роки (додається).

Міський голова



О.М.ПОПЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
28 січня 2019 року № 26р

Звіт (проміжний) з моніторингу  
виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м.Прилуки за 2014-2016 роки

Найменування заходу/проекту	Відповідальний виконавець	Заплановано			Реалізовано		
		Орієнтована вартість проекту/заходу тис. грн.	Економія енергоресурсів МВт*год/рік	Зменшення викидів CO <sub>2</sub> тонн/рік	Статус реалізації	Вжиті заходи	Тис.грн.
<b>Комунальні підприємства</b>							
<b>Котельня по вул. Польовій, 110-а</b>							
Перехід на 2-трубну систему опалення та перехід системи опалення на підвищений графік 105-70°C. Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 18 шт.	КП "Прилукитеплово допостачання"	900	Природний газ 615,72 Електроенергія 17,7	140,89	На розгляді	-	-
Встановлення КГУ електричною потужністю 81 кВт та тепловою – 132 кВт, з витратою газу 26,2 м <sup>3</sup> /год	КП "Прилукитеплово допостачання"	1325	Електроенергія 233,28	217,65	На розгляді	-	-
Заміна теплових мереж 3567 м на попередньоізольовані трубопроводи	КП "Прилукитеплово допостачання"	2560	Природний газ 884,53 Електроенергія 19,18	196,6	На розгляді	-	-
Ліквідація мереж гарячого							

водопостачання - 3686 м, в зв'язку з переходом на 2-трубну систему з використанням ІТП													
<b>Котельня по вул. Саксаганського, 9-а</b>													
Демонтаж котлів "Факел" та КП встановлення сучасних котлів на опалення з ККД не нижче 93%.	КП "Прилуки теплоснабчання"	1300	Природний газ 756,45	152,8	завершено	+	447,7	26335,3					
Переведення на індивідуальне опалення одно- та двоповерхові будинки по вул. П.Комуни 4, П.Комуни, 2, 18 Вересня, 21; 18 Вересня, 23; в'їзд Саксаганського, 1; 2; 3; 4; 5; 6, вул. Саксаганського, 1; 4.	КП "Прилуки теплоснабчання"		Природний газ 1297,84	262,16	в процесі виконання	Переведено 6 житлових будинків	-	-					
Перехід системи опалення на підвищений графік 105-70 <sup>0</sup> С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 6 шт (вул. 18 Вересня 28,30, вул. О.Кошового 4,8 Саксаганського 9, 13	КП "Прилуки теплоснабчання"	600	Природний газ 182,04 Електроенергія 0,3	37,05	На розгляді	-	-	-					
Будівництво мінікотелень газ/відходи деревини по вул. Саксаганського, 18 (ЗОШ І-ІІІ ст. №3) та ДНЗ №4 (вул. 18 Вересня, 27, 29).	КП "Прилуки теплоснабчання"	550	Природний газ 166,47 Електроенергія 14,05	46,74	На розгляді	-	-	-					
Заміна насосного обладнання.	КП "Прилуки теплоснабчання"	105	Електроенергія 11,6	10,82	На розгляді	-	-	-					
Заміна теплових мереж на попередньоізольовані	КП "Прилуки теплоснабчання"	1560	Природний газ 280,22	60,6	В процесі виконання	+	147,7	864,71					

трубопроводи – 1678 м. Заміна мереж гарячого водопостачання – 808 м.	допостачання”		Електроенергія 4,37					
<b>Котельня по вул. Київській, 56/1</b>								
Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю 2 Гкал (2 шт).	КП “Прилуки тепловодопостачання”	1300	Природний газ 562,71 Електроенергія 10,69	123,64	На розгляді	-	-	-
Переведення на індивідуальне опалення 8-ми житлових будинків по пров. 8 Березня, 29-33	КП “Прилуки тепловодопостачання”		Природний газ 1225,88 Електроенергія 2,1	267,22	В процесі виконання	-	Переведено 2 будинки	-
Заміна насосного обладнання.	КП “Прилуки тепловодопостачання”	127	Електроенергія 14,1	13,155	На розгляді	-	-	-
Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи - 1478 м. Заміна мереж гарячого водопостачання – 1338 м.	КП “Прилуки тепловодопостачання”	1631	Природний газ 268,72 Електроенергія 5,13	59,1	На розгляді	-	-	-
<b>Котельня по вул. Вавілова, 30-а</b>								
Встановлення енергоефективного котла на опалення потужністю 1 Гкал або як варіант встановлення 10 котлів по 100 кВт кожний) та заміна насосного обладнання	КП “Прилуки тепловодопостачання”	700	Природний газ 206,1 Електроенергія 24,03	64,05	Завершено	+	392,098	23064,6
Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи - 1428 м.	КП “Прилуки тепловодопостачання”	414	Природний газ 57,35 Електроенергія 1,74	13,2	На розгляді	-	-	-
<b>Котельня по вул. Перемоги, 180/1</b>								



<p>Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю по 1 Гкал (2 шт) та МН, та на гаряче водопостачання потужністю 0,1 МВт (2 шт.). Цей захід веде до зменшення питомої витрати палива з 174,8 до 153,6 кг.у.п./Гкал. Автоматизація виробництва теплової енергії з дистанційним керуванням, що не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу.</p>	<p>КП "Прилуки тепловодопостачання"</p>	<p>2000</p>	<p>Природний газ 2090,13 Електроенергія 53,4</p>	<p>520,05</p>	<p>На розгляді</p>	<p>-</p>
<p>Заміна насосного обладнання</p>	<p>КП "Прилуки тепловодопостачання"</p>	<p>97,54</p>	<p>Електроенергія 26,4</p>	<p>12,144</p>	<p>На розгляді</p>	<p>-</p>
<p>Заміна теплових мереж 1154 м на попередньоізовані труборіводи.</p>	<p>КП "Прилуки тепловодопостачання"</p>	<p>877</p>	<p>Природний газ 104,7 Електроенергія 2,4</p>	<p>22,25</p>	<p>На розгляді</p>	<p>-</p>
<p>Заміна 726 м мереж гарячого водопостачання.</p>	<p>Котельня по вул. Незалежності, 78-б</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>-</p>
<p>Перехід системи опалення на підвищений графік 105-70°C із заміною теплових мереж на попередньоізовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ТПП) на будинки в кількості 10 шт – вул. Босорода, 102, 108, Київська 263,275,279, 144, Земська 2а,3,5. Незалежності 78, 4-5 пов. буд-ку.</p>	<p>КП "Прилуки тепловодопостачання"</p>	<p>240</p>	<p>Природний газ 192,04 Електроенергія 2,6</p>	<p>41,21</p>	<p>На розгляді</p>	<p>-</p>
<p>Заміна модулів нагріву МН – 120 на гаряче водопостачання в</p>	<p>КП "Прилуки тепловодопостачання"</p>	<p>120</p>	<p>Природний газ 16,03</p>	<p>3,24</p>	<p>На розгляді</p>	<p>-</p>

кількості 2 шт.	допостачання”									
Заміна теплових мереж 3693 м на попередньоізольовані трубопроводи	КП “Прилуки теплову допостачання”	1100	Природний газ 434,9 Електроенергія 5,97	93,4	На розгляді	-	-	-	-	-
Заміна 160 м мереж гарячого водопостачання										
<b>Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8</b>										
Заміна одного котла ТВГ-8м на енергоефективний котел потужністю 7 Гкал або реконструкція котлів з встановлення СН пальників	КП “Прилуки теплову допостачання”	2500	Природний газ 1423,42 Електроенергія 57,34	341,03	На розгляді	-	-	-	-	-
Ліквідація 2-х ЦТП. Встановлення в будинку по вул. Червоноармійській, 84 гнмодульного теплообмінника та встановити в школу №6 електричний водонагрівач.	КП “Прилуки теплову допостачання”	200	Природний газ 1025,26	207,1	На розгляді	-	-	-	-	-
Будівництво комбінованої котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини, по вул. Київській, 273 (школа №10)	Управління ЖКГ	650	Природний газ 302,58 Електроенергія 23,3	82,86	завершено	+	1124,12	66124,6		
Будівництво модульної котельні по вул. Соборній, 125.	КП “Прилуки теплову допостачання”	30	Природний газ 573,47	115,84	завершено	+	184,5	10852,9		
Переведення на індивідуальне опалення будинків по вул. Костянтинівській, 156-б та по вул. Ярмарковій 65-а.	КП “Прилуки теплову допостачання”		Природний газ 717,77	145	На розгляді	-	-	-	-	-
Заміна насосного обладнання.	КП “Прилуки теплову допостачання”	487,64	Електроенергія 301	138,46	На розгляді	-	-	-	-	-

Заміна теплових мереж 6282 м на попередньоізольовані трубопроводи.	допостачання”	4048	Природний газ 1870,27 Електроенергія 75,8	448,5	В процесі виконання	+	30,4	1788,2	
<b>Котельня по вул. Київській, 200/1</b>									
Обв’язка КВГ-7,56 та встановлення СН паливників, використання як резервного; встановлення котла з ККД не нижчим 93% та потужністю 3,5 Гкал.	КП “Прилуки тепलो допостачання”	1650	Природний газ 1488,37 Електроенергія 69,7	332,71	На розгляді	-	-	-	
Реконструкція 2-х ЦТП із встановленням модульних теплових пунктів потужністю по 500 кВт для забезпечення гарячим водопостачанням споживачів котельні.	КП “Прилуки тепलो допостачання”	650	Природний газ 1084,68 Електроенергія 104,6	316,7	На розгляді	-	-	-	
Будівництво комбінованої котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини по вул. Пушкіна, 104 (ДЮСШ)	Управління ЖКГ	450	Природний газ 180,81 Електроенергія 13,35	49	завершено	+	1056,6	62150,9	
Заміна насосного обладнання.	КП “Прилуки тепलो допостачання”	401,6	Електроенергія 167,02	155,8	На розгляді	-	-	-	
Заміна теплових мереж 3890 м на попередньоізольовані трубопроводи.	КП “Прилуки тепलो допостачання”	4260	Природний газ 1004,88 Електроенергія 39,55	239,9	В процесі виконання	+	12,2	717,6	
Заміна 1058 м мереж гарячого водопостачання									
<b>Котельня військового містечка №12, №1/184</b>									
Реконструкція КВГ-7,56 зі	КП	1650	Природний газ	129,9	На	-	-	-	

встановленням СН пальників та використання його як резервного; заміна другого КВГ-7,56 на котел з ККД не нижчим 93%, потужністю 3 Гкал.	“Прилуки тепловодопостачання”	529,79 Електроенергія 24,5	розгляді	-	-	5618,8
Реконструкція ЦТП, за адресою в/м № 12 буд 148/1, з встановленням модулів нагріву МН загальною потужністю 720 кВт з модулем приготування гарячої води	КП “Прилуки тепловодопостачання”	720 Природний газ 669,67 Електроенергія 117,4	На розгляді	-	244,83	-
Відключення житлових будинків № 18, 91, 95	КП “Прилуки тепловодопостачання”	Природний газ 81,12	завершено	+	16,4	95,52
Заміна насосного обладнання.	КП “Прилуки тепловодопостачання”	Електроенергія 173,76	На розгляді	-	162,12	-
Заміна теплових мереж 3048 м на попередньоізовані трубопроводи	КП “Прилуки тепловодопостачання”	Природний газ 193,36 Електроенергія 11,8	В процесі виконання	+	50,07	2470,6
Заміна 207 м мереж гарячого водопостачання						
<b>Котельня по вул. Вокзальній, 8-б.</b>						
Будівництво модульної котельні по вул. Вокзальній, 8 для забезпечення споживачів гарячим водопостачанням.	КП “Прилуки тепловодопостачання”	350 Природний газ 257,5 Електроенергія 28	завершено	+	78,14	165,6
Заміна теплових мереж 3302 м на попередньоізовані трубопроводи	КП “Прилуки тепловодопостачання”	2560 Природний газ 745,22 Електроенергія	На розгляді	-	159,23	-





<i>Придбання насосного обладнання на свердловини</i>									
Свердловина №4 вул. 8 Березня 27-А	КП “Прилуки теплову доставання”	45,26	Електроенергія 7,43	14,64	завершено	+	232,8	13694,1	
Свердловина №14 вул. Д. Народів 8/1	КП “Прилуки теплову доставання”	56,60	Електроенергія 0,34						
Свердловина №21 вул. Перемоги 165-А	КП “Прилуки теплову доставання”	81,72	Електроенергія 7,92						
<i>Придбання насосного обладнання на водопровідні насосні станції</i>									
ВНС вул. Пирятинська 135/1	КП “Прилуки теплову доставання”	47,22	Електроенергія 26,66	36	Завершено	+	75,3	4429,1	
ВНС вул. В/м №12, буд. 1/45-А	КП “Прилуки теплову доставання”	21,50	Електроенергія 11,93						
<i>Придбання насосного обладнання на підвищувальні установки</i>									
ПУ вул. 1 Травня 48-А	КП “Прилуки теплову доставання”	8,78	Електроенергія 2,08	8,3	На розгляді	-	-		
ПУ вул. Київська 186	КП “Прилуки теплову доставання”	8,78	Електроенергія 2,39		завершено	+	40,5	2382,4	
ПУ вул. Ракітна 39-А	КП “Прилуки теплову доставання”	8,78	Електроенергія 4,40		завершено	+			
<i>Придбання станцій управління глибинним насосом</i>									

Свердловина №6 вул. Садова 139-Б	КП “Прилуки теплове доставання”	58,17	Електроенергія 1,03	17,7	завершено	+	274,2	16129,4
Свердловина №14 вул. Д. Народів 8/1	КП “Прилуки теплове доставання”	58,17	Електроенергія 0,57					
Свердловина №21 вул. Перемоги 165-А	КП “Прилуки теплове доставання”	72,25	Електроенергія 17,40					
<i>Придбання насосного обладнання на каналізаційні насосні станції</i>								
КНС №7 вул. П. Комуни 3-А	КП “Прилуки теплове доставання”	64,58	Електроенергія 0,26	73,43	завершено	+	1345,5	79147,7
КНС №9 вул. Густинська 34/3	КП “Прилуки теплове доставання”	119,03	Електроенергія 4,10		завершено	+		
КНС №10 вул. Д. Народів 44-Б	КП “Прилуки теплове доставання”	129,02	Електроенергія 9,23		завершено	+		
КНС №13 автодорога Прилуки- Варва-Срібне-Обухове перший кілометр	КП “Прилуки теплове доставання”	166,45	Електроенергія 59,35		завершено	+		
КНС №16 вул. Шевченка 107	КП “Прилуки теплове доставання”	12,97	Електроенергія 0,65		завершено	+		
КНС №17 В/М №12, буд. 1/7-А	КП “Прилуки теплове доставання”	62,85	Електроенергія 5,11		На розгляді	-	-	-
Будівництво самопливного колектора від КОС№2 до біотавків	КП “Прилуки теплове доставання”	7417,78	Електроенергія 380	354,54	На розгляді	-	-	-
Розробка та збереження	КП	21000	Електроенергія	839,7	В процесі	+	806,1	47417,7

енергозберігаючих технологій очистки міських стічних вод (реконструкція КОС) в м. Прилуки Чернігівської області	“Прилуки теплово доставання”	900	виконання			
<b>Муниципальне освітлення</b>						
Модернізація систем зовнішнього освітлення міста	КП “Міськвітло”, Управління ЖКГ	10,2	Електроенергія 179,9 192,869	179,9	В процесі виконання	Встановлено 500 світлодіодних ламп в мережі зовнішнього освітлення 213,9 12588,2
<b>Житлові будівлі</b>						
Оснащення 263 будинків засобами обліку теплової енергії	КП “Прилуки теплово доставання”	-	Теплова енергія 2390,3	635,8	В процесі виконання	Встановлено 82 теплових лічильників 1707,14 100419,7
Повна термомодернізація 6 житлових будинків	Управління ЖКГ	-	Теплова енергія 2505,7	666,5	В процесі виконання	В рамках співпраці з ПРООН у 2015- 2016 роках проведено Капітальні ремонти даху житлового будинку по вул.Київській, 188, фасаду 9-ти поверхового житлового будинку з улаштуванням теплоізоляції по вул.Вокзальна, 19, фасаду з улаштуванням теплоізоляції 4487,9 263994,4



стін, цоколю,  
улаштування  
водовідведення  
та заміною вікон  
загального кори-  
стування жит-  
лового будинку  
по вул.Боброва,  
86, під'їздів 142-  
ох квартирного  
будинку по  
вул.Київській,  
186, покрівлі з  
утепленням і  
теплоізоляцією  
на будинку по  
вул.1 Травня, 99,  
даху з  
утепленням стін  
та частковою  
заміною вікон і  
дверей на  
будинку по вул.  
Фабрична, 62,  
даху з  
утепленням  
покриття та  
цоколю на  
будинку по  
вул.Соборна, 43,  
під'їздів із  
заміною вікон та  
вхідних дверей  
на будинку по  
вул.Гімназичній,  
45

Муниципальный сектор

Теоромодернізація в будівлях бюджетної сфери

Міський будинок культури	Управління культури, Управління ЖКГ	1000	206,58	54,95	В процесі виконання	Проведено капітальний ремонт фундаменту та часткову заміну вікон, поточний ремонт системи опалення, придбані енергозберігаючі лампи	1431,6	84209,2
Красназавчий музей	Управління культури, Управління ЖКГ	420	188,05	50,02	В процесі виконання	Замінено вхідні двері та системи опалення	31,7	1866,5
Амбулаторія сімейної медицини	Управління ЖКГ		273,79	72,83	На розгляді	-	-	-
Центральна міська лікарня	КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня", Управління ЖКГ		1627,89	433,02	В процесі виконання	Проведено капітальний ремонт кардіологічного відділення, проведена часткова заміна вікон на металопластикові, заміна дверей, ремонт окремих ділянок дахів, фундаментів, вимошень, фасадів, систем гарячого та	1406,5	82738

								ХОЛОДНОГО водопостачання, газопостачання та ін.		
Стоматологія	КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня", Управління ЖКГ	28,16	7,49	На розгляді	-	-	-	-	-	-
Музична школа	Управління культури, Управління ЖКГ	53,08	14,12	В процесі виконання	480	402,5	23677,7	Проведено капітальний ремонт даху	402,5	23677,7
Дошкільний навчальний заклад № 11	Управління освіти, Управління ЖКГ	199,6	53,09	В процесі виконання	670	52,4	1587,6	Встановлено бойлер, теплоточильник, проведено поточний ремонт мереж холодного водопостачання	52,4	1587,6
Дошкільний навчальний заклад № 25	Управління освіти, Управління ЖКГ	136,24	36,24	В процесі виконання	900	728,4	42848,6	Проведено капремонт, а саме замінено вікна на металопластикові, поточний ремонт систем опалення, водопостачання, встановлено тепловий лічильник	728,4	42848,6
Дошкільний навчальний заклад № 26	Управління освіти, Управління ЖКГ	237,93	63,29	В процесі виконання	2000	6,5	382	Проведено поточний ремонт систем водопостачання,	6,5	382

Дошкільний навчальний заклад № 27	Управління освіти, Управління ЖКГ	725	281,44	74,86	В процесі виконання	встановлено бойлер	81,7	4804,2
Дошкільний навчальний заклад № 28	Управління освіти, Управління ЖКГ	700	164,4	43,73	В процесі виконання	Встановлено тепловий лічильник	23,3	1368,3
Дошкільний навчальний заклад № 29	Управління освіти, Управління ЖКГ	700	114,51	30,46	В процесі виконання	Проведено заміну вікон на металопластикові, поточний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, систем опалення, встановлено тепловий лічильник	420,6	24742,6
Дошкільний навчальний заклад № 3	Управління освіти, Управління ЖКГ	2000	207,89	55,3	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт тепломережі, водопровідної мережі, часткову заміну вікон на металопластикові, встановлено бойлер та 2 теплових лічильники	66,5	3912,4



Дошкільний навчальний заклад № 8	Управління освіти, Управління ЖКГ	665	167,59	44,58	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт систем опалення, гарячого водопостачання, ремонт у групах, встановлено тепловий лічильник	272,2	16009,1
Дошкільний навчальний заклад № 9	Управління освіти, Управління ЖКГ	950	123,48	32,85	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт систем гарячого водопостачання, встановлено тепловий лічильник, замінено лампи	36,8	2163
Дошкільний навчальний заклад № 4	Управління освіти, Управління ЖКГ	800	195,75	52,07	В процесі виконання	Проведено капітальний ремонт будівлі, заміну вікон на металопластикові і та дверних блоків, поточний ремонт водопровідної мережі, встановлено 2 теплових лічильники	601,6	35356,5
Дошкільний навчальний заклад № 2	Управління освіти, Управління ЖКГ	650	110,02	29,26	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт систем холодного та гарячого	7,8	461,2

Дошкільний навчальний заклад № 10	Управління освіти, Управління ЖКГ	880	184,86	49,17	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт холодного і гарячого водопостачання	2,5	146,4
Дошкільний навчальний заклад № 19	Управління освіти, Управління ЖКГ	735	100,54	26,74	На розгляді	-	-	-
Дошкільний навчальний заклад № 23	Управління освіти, Управління ЖКГ	700	34,5	9,19	-	-	-	-
НВК №15	Управління освіти, Управління ЖКГ	3000	350,53	93,24	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання, встановлено харчовий котел	81,4	4790,4
ЦТДЮ	Управління освіти, Управління ЖКГ	2000	166,95	44,41	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт водопровідної мережі, систем опалення, встановлено бойлер, частково замінено лампи	10,6	625,5
ДЮСШ	Управління освіти, Управління ЖКГ	800	145,2	38,62	В процесі виконання	Проведено капремонт даху, заміну вікон на металопластиків і .	1674,8	98519,7
ЦНТТМ	Управління	5000	64,6	17,18	В процесі	Проведено	8,4	495

	освіти, Управління ЖКГ				виконання	поточний ремонт водопровідної мережі, систем опалення, облаштувано коньки даху, частково замінено лампи		
Прилуцька гімназія №1	Управління освіти, Управління ЖКГ	1090	426,6	113,48	В процесі виконання	Проведено капітальний ремонт фасаду (у т.ч. стегнення), поточний ремонт систем водопостачання, теплопостачання, встановлено проточний водонагрівач, заміну лектричних плит та ін. електричного кухонного обладнання, часткову заміну вікон на металопластиків і	1219	71705
Середня загальноосвітня школа № 10	Управління освіти, Управління ЖКГ	1500	220,66	58,68	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт систем опалення	0,8	49
Середня загальноосвітня школа № 12	Управління освіти, Управління ЖКГ	1400	210,43	55,97	В процесі виконання	Проведено заміну вікон на металопластиків	969,9	57052,8

Середня загальноосвітня школа № 14	Управління освіти, Управління ЖКГ	500	167,59	44,59	В процесі виконання	Проведено капітальний ремонт внутрішніх санвузлів, поточний ремонт систем освітлення, харчоблоку, часткову заміну ламп, встановлено теплотлічильник	428,1	25180,4
Середня загальноосвітня школа № 3	Управління освіти, Управління ЖКГ	800	145,86	38,8	В процесі виконання	Проведений поточний ремонт тепломережі, часткову заміну ламп	1,2	70,5
Прилудька гімназія №5	Управління освіти, Управління ЖКГ	2000	426,64	113,49	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт водопровідної мережі, тепломережі, часткову заміну ламп	10	585,7
Середня загальноосвітня школа № 6	Управління освіти, Управління ЖКГ	1500	391,59	104,16	В процесі виконання	Проведено капітальний ремонт внутрішніх туалетів, часткову заміну	637,9	37521,7



Середня загальноосвітня школа № 7	Управління освіти, Управління ЖКГ	1500	344,74	91,70	В процесі виконання	Проведено капремонт внутрішніх туалетів та вимощення, часткову заміну вікон та дверей на металопластикові, поточний ремонт систем опалення, часткову заміну ламп, встановлено 2 теллових лічильники	482,5	28381,4
Середня загальноосвітня школа № 2	Управління освіти, Управління ЖКГ	600	87,63	23,31	В процесі виконання	Проведено часткову заміну вікон на металопластикові, часткову заміну ламп	10,7	627,8
Середня загальноосвітня школа № 9	Управління освіти, Управління ЖКГ	1100	236,67	62,95	В процесі виконання	Проведено капремонт даху та внутрішніх туалетів, поточний ремонт водопровідної мережі, часткову заміну дверей на металопластикові	720,9	42403,9
Середня загальноосвітня школа №	Управління	1200	197,65	52,58	В процесі	Проведено	52,5	3086,4

освіти, Управління ЖКГ	450	101,09	26,89	виконання	часткову заміну вікон на металопластикові, поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення	30,4	1785,5
Управління освіти	450	101,09	26,89	В процесі виконання	Проведено часткову заміну вікон на металопластикові, встановлено тепловий лічильник	30,4	1785,5
Школа мистецтв	600	47,96	12,76	В процесі виконання	Проведено утеплення труб, розташованих на горіщі, частковий ремонт фасаду школи, відмостки, ремонт системи теплопостач.	-	-
Дитяча міська лікарня	400	437,5	116,38	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт мінікотельні	5,1	302,5
КЛПЗ "Прилуцька центральна міська лікарня"	400	437,5	116,38	В процесі виконання	Проведено поточний ремонт мінікотельні	5,1	302,5